



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO)
P.IVA/C.F. 03901620017

UFFICIO TECNICO
AREA LL.PP./MANUTENZIONI/AMBIENTE

CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE Appalto principale ultimazione al 15/04/2023 con esclusione lavorazioni rientrati nelle Opere a Completamento

CORSO SUPERGA

COMPLETAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE
DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI ROSTA
CUP E83D22000810006 – CIG 9360132148

L'opera è finanziata in parte con contributo del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza locale" sulla base dell'art.1, commi da 29 a 37 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), per la realizzazione di opere di sviluppo territoriale sostenibile, confluente nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4- Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"

<u>Impresa</u>	EDILTRADE srl via Susa, 35 – 10138 Torino (TO) - p.IVA 00923960017
<u>Incarico</u>	Determinazione di affidamento n. 324 del 31.08.2021
<u>Importo contrattuale</u>	€ 98.638,76 di cui € 5.947,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (al netto del ribasso del 1,755%)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii)

L'anno DUEMILAVENTIDUE il mese di APRILE il giorno DICISETTE (17.04.2022) in Buttigliera Alta,

VISTO

1. il progetto esecutivo e le relative autorizzazioni tutte
2. il certificato di inizio dei lavori del 13/09/2022
3. che in data 13/11/2022 si è provveduta alla consegna dei lavori regolarmente sottoscritta dalle parti
4. che in data 14/11/2022 si è provveduto alla sospensione dei lavori come da cronoprogramma
5. che in data 02/12/2022 venivano ripresi i lavori con indicazione della ultimazione lavori previsti in data 28/02/2023

EDILTRADE srl
www.edilstade.it

Direttore dei Lavori: s.a. Michele SCANAVINO

Roberto BIANCARDI

6. che in data 20/12/2022 si è provveduto a nuova sospensione dei lavori per cause meteorologiche e impossibilità di esecuzione dei lavori alla regola dell'arte
7. che in data 15/03/2023 venivano ripresi i lavori con indicazione di ultimazione lavori per il 25/04/2023
8. che in data 17/04/2023 era comunicata l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa avvenuta in data 15/04/2023
9. il CDP a tutto il 15/04/2023 a favore dell'impresa aggiudicatrice Edilstrade srl per un importo totale di € 107.992,83 comprensivo di iva al 10% al netto della detrazione ritenuta 0.5% pari a € 463,46
10. che resta il credito all'impresa Edilstrade di € 463,46
11. il certificato di ultimazione dei lavori in pari data

CONSIDERATO CHE

- i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti in progetto salvo quelli oggetto di VARIANTE A COMPLETAMENTO non ancora eseguiti
- i lavori medesimi appaltati e variati con ODS a Costo Zero risultano eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- le annotazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattuali convenuti;
- eseguita la revisione tecnico-contabile l'importo dei lavori, vista la risultanza dello stato finale, accettato senza riserve dall'Impresa, viene confermato in nette Euro 463,46
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e l'Impresa è in regola con tutti gli Istituti Assicurativi;
- durante i lavori non si sono verificati infortuni;

CERTIFICA

- che limitatamente ai lavori appaltati con esclusione di quelli oggetto di **Variante a Completamento** i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa e liquida il credito come segue: € 463,46


La ditta appaltatrice
EDILSTRADE srl

Legale rappresentante
Michele SCANAVINO S.r.l.



Il Direttore dei Lavori
e Coordinatore della Sicurezza

arch. Roberto BIANCARDI




V/to il Responsabile del Procedimento



Riccardo Borgetto

